

**Акт проверки выполнения мероприятий
в рамках концессионного соглашения в отношении отдельных объектов теплоснабжения
Новосибирского района, предназначенных для теплоснабжения на территории Верх-Тулинского
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 28.12.2017г.**

«31» декабря 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятия	Сумма финансирования, тыс. руб.	Отметка об исполнении
п. Тулинский (теплоснабжение)				
1	Газовая блочно-модульная котельная мощностью 7,86 МВт	Замена тепловых сетей ул. Мира (протяженностью 80 метров)	226,0	Исполнено
		Замена тепловых сетей по ул. Центральная 17-45 (протяженностью 80 метров)	315,0	Частично исполнено
Итого:			541,0	
Итого по концессионному соглашению, в том числе:			541,0	
Средства Концессионера			541,0	
Средства Концедента			0,0	

Концессионер
Генеральный директор ООО «ФИНСОВЕТ»



Суханова Н.Е.

Концедент
Глава Верх-Тулинского сельсовета



Соболёк М.И.